



**Implementación de acciones por diagnostico índice de seguridad hospitalaria  
Hospital Universitario de la Samaritana sede Bogotá (subestacion electrica)**

**Avance % de la ejecucion de actividades del proyecto**



**Avance % de la ejecucion presupuestal del proyecto**



Se adelantaron y culminaron las siguientes actividades
retiro y Traslado de planta actual
pruebas puesta punto planta
obras civiles realizadas
instalacion y ubicación de equipos
conexionado y canalizaciones

### Periodo de ejecucion de las fases del proyecto

	2019	2020	2021				
Trimestre de cumplimiento	4	2 4	1	2	3	4	
estudios de ingenieria							   
Metodologia General Ajustada							
Viabilidad del proyecto							
Ejecucion de obra							

-  Fase no ejecutada
-  Fase en ejecucion
-  Fase terminada

### Observaciones de la ejecucion

Proyecto radicado	ultima radicacion 19/09/2019
viabilidad tecnica	emitida 18/10/2019
Elaborar y perfeccionar contrato	15/10/2020: contrato de obra 926-2020 05/11/2020: Acta de inicio 926-2020 03/06/2021: Adicion 926-2020 27/07/2021: Prorroga 926-2020 08/09/2021: suspension 926-2020  11/11/2020: Contrato de interventoria 1023-2020 20/11/2020: Acta de inicio 26/05/2021: Modificacion y adicion
llegada de equipos	23/11/2020